

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che la determina D.D.G. n. 531 del 22/12/2022 che ha disposto tra le altre l'aggiudicazione della PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. D, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 E ART. 51 DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 - LOTTO B) - *AMPLIAMENTO POLO ABV - LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA DEGENZA GRANDI ANIMALI E SPAZI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA PRESSO IL CAMPUS BORTOLAMI IN LOC. PIANO D'ACCIO – 64100 TERAMO (TE)* in favore dell'operatore economico PROGECO SRL - Via Nazionale Torrette, 286 - 83013 Mercogliano (AV) – P.IVA 02631180649, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,65% (ventiseivirgolasessantacinquepercento) per un importo lavori al netto del ribasso offerto pari ad € 1.215.630,09, oltre ad € 49.754,47 per oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi, € 105.863, 00 per oneri e costi della sicurezza interferenziali per un importo contrattuale pari ad € 1.371.247,56 oltre IVA di legge;
- che il RUP dell'intervento è l'Ing. Massimo Lupino, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi;
- che in sede di conferenza di servizi decisoria del marzo/ottobre 2021 chiusa da UNITE con DR 444/21, è stata accertata la carenza del parere della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO. Tale carenza era dovuta ad un disguido relativo all'utilizzo da parte di UNITE di un indirizzo PEC non corretto, per cui la Soprintendenza non poteva essere a conoscenza del progetto e quindi non si è potuta esprimere in conferenza di servizi;
- che con corrispondenza PEC prot. n. 33572 del 12/10/2023 e gli incontri tra il RUP e la Responsabile della Soprintendenza in cui hanno ritenuto opportuno eseguire tutti i saggi e campionamenti necessari ad una analisi del sito interessato dai lavori di scavo sotto la supervisione dell'esperto archeologo;
- che con determina D.D.G. n. 471 del 21/11/2023 è stato disposto all'affidamento diretto all'Operatore Economico dott.ssa IOLANDA PIERANTI – f.ne Valle Canzano – 64020 Canzano (TE) – C.F. PRSLND75H49F0320 - P.IVA. 01638670677, per l'esecuzione dei *"servizi professionali per assistenza archeologica scavi e documentazione scientifica"*;
- che durante l'esecuzione dei sondaggi, eseguiti sul campo dal Dott. Alessandro Mucciante collaboratore della dott.ssa Piersanti, sono stati rinvenuti dei reperti archeologici come meglio dettagliati nella relazione redatta dalla dott.ssa Iolanda Piersanti, trasmessa in data 04/01/2024 alla Soprintendenza, che testimonia un potenziale archeologico alto;
- che in seguito ai sopralluoghi congiunti tra la Soprintendenza e il RUP presso le aree di cantiere, con nota PEC prot. IC/MIC_SABAP-AQ-TE del 15/01/2024 la Soprintendenza ha comunicato le prescrizioni per *procedere con lo scavo in estensione dell'area di progetto* di cui al Lotto B della concessione PSRA48B;
- che una delle suddette prescrizioni richiede che: - il cantiere archeologico dovrà essere coordinato da un archeologo professionista di I fascia di cui al D.M. 244/2019, che potrà avvalersi anche del supporto di archeologi di fasce inferiori, e che dovrà redigere la documentazione di scavo;
- che l'Amministrazione, ritenuto opportuno di procedere all'esecuzione delle ulteriori indagini richieste dalla Soprintendenza ritenendole strategiche e necessarie per l'esecuzione dei lavori del "LOTTO B) – *AMPLIAMENTO POLO ABV - LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA DEGENZA GRANDI ANIMALI E SPAZI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA PRESSO IL CAMPUS BORTOLAMI IN LOC. PIANO D'ACCIO – 64100 TERAMO (TE)*" finanziati con fondi FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – PSRA48B, con determina D.D.G. n. 54 del 06/02/2024 sono stati incaricati la dott.ssa IOLANDA PIERANTI e il dott. ALESSANDRO MUCCIANTE per il *"coordinamento scavo archeologico estensivo per intervento di*

Il Responsabile Unico del Progetto: Massimo Lupino
Ha collaborato: F.to Ercole Di Massimo

completamento polo Agro-Bio-Veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI. Atto di Concessione RA e UNITE del 28.12.2022 CUP C47E16001150001 - CODICE IOP:SSTEL103CFRW2DIT3F" per una durata contrattuale di 60 giorni lavorativi, basata su tempistiche di prassi tipiche degli scavi archeologici ordinari prevedendo quindi la fine al 14/05/2024;

- che dalle relazioni trasmesse dai suddetti tecnici si evince il ritrovamento di una Necropoli con tombe a inumazione del tipo a circolo. I primi corredi evidenziati, al momento portano a collocare la datazione delle tombe circa al VII secolo a.C.. I corredi personali degli inumati si caratterizzano per la ricca presenza di suppellettili in terracotta del tipo a impasto di varie tipologie, e di oggetti vari in metallo, bronzo e/o ferro. Il critico stato di conservazione dei reperti richiede un intervento specializzato di recupero, per cui si richiede la professionalità di un restauratore, oltre che di un antropologo per il recupero dei resti osteologici umani e ai sensi di quanto previsto nella nota PEC prot. IC/MIC_SABAP-AQ-TE del 15/01/2024 è necessario procedere con la massima urgenza a reperire le professionalità dell'antropologo e del restauratore per procedere con la massima celerità all'asportazione dei reperti per la messa in sicurezza in depositi di stoccaggio provvisorio;
- che in seguito alla riunione telematica del 17/04/2024 tra i vertici di UNITE, la Soprintendenza, RUP, DL, PROGECO si è concordato che in seguito delle fasi di messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti, l'Università con la Soprintendenza formuleranno un accordo di valorizzazione e pubblicazioni scientifiche di detti reperti;
- che con D.D.G. n. 165 del 23/04/2024 sono stati affidati gli incarichi professionali di Antropologa e Restauratrice, per coadiuvare le prime operazioni di consolidamento e recupero in cantiere delle sepolture rinvenute, rispettivamente alla Dott.ssa Samantha Fusari e Dott.ssa Laura Petrucci;
- che in data 23/05/2024 è stato eseguito un sopralluogo congiunto nell'area di cantiere tra la Soprintendenza, RUP, DL, PROGECO ed i tecnici incaricati nel corso del quale si è preso atto che nel settore 4 (vedi tavola grafica p.5 del Progetto di scavo) il piano di inumazione antico ha un andamento diverso da quello attuale, scendendo ulteriormente di quota;
- che in seguito al suddetto sopralluogo la Soprintendenza con nota PEC prot. MIC/MIC_SABAP-AQ-TE/0008136 del 29/05/2024 con cui, al fine di accertare la prosecuzione del piano di inumazione nel settore 4 al di sotto delle quote attualmente messe in luce, richiede che venga eseguito l'abbassamento del piano nella suddetta area a mezzo meccanico a benna liscia, sotto il controllo costante dell'archeologo, al fine di verificare la presenza e/o assenza di ulteriori evidenze archeologiche;
- che è pertanto necessario eseguire ulteriori scavi oltre il piano di posa della fondazione di progetto per cui sono da considerare quali attività extra contrattuali con oneri a carico della stazione appaltante;
- che con determina D.D.G. n. 403 del 30/05/2024 sono stati affidati i lavori di "Scavi archeologici integrativi per intervento di completamento polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI" all'operatore Economico I.C.A SCAVI di Capobianco Angelo;
- che in data 06/06/2024 si è svolta la conferenza stampa promossa dall'Ateneo congiuntamente con la Soprintendenza e FAI in cui sono stati illustrati gli importanti ritrovamenti archeologici ed è stata programmata la giornata archeologica presso il sito del Campus Bortolami;
- che in data 16/06/2024 si è svolta la sopra citata giornata archeologica;
- che in data 11/07/2024 l'amministrazione e il RUP hanno inviato alla Soprintendenza la richiesta di svincolo parziale delle aree per poter procedere all'avvio dei lavori di costruzione della Degenza e dalla *Relazione Archeologica Preliminare* del luglio 2024, si evidenzia la rilevanza dei reperti rinvenuti e la necessità di procedere celermente al completamento delle operazioni di consolidamento e recupero in cantiere delle sepolture per la successiva catalogazione e valorizzazione;
- che nella prima metà del mese di luglio 2024 erano scaduti i termini di durata contrattuale che fu determinata provvisoriamente in base al ritrovamento di n.5 tombe italiche, mentre a quella data è stato

Il Responsabile Unico del Progetto: Massimo Lupino
Ha collaborato: F.to Ercole Di Massimo

rinvenuto un numero maggiore di tombe e reperti la cui importanza, attestata anche dalla Soprintendenza, ha reso necessario il prosieguo delle attività di scavo nelle more del perfezionamento della procedura contrattuale;

- che la Soprintendenza con nota PEC prot. MIC/MIC_SABAP-AQ-TE del 16/07/2024 ha autorizzato lo svincolo parziale dell'area A di intervento per consentire la ripresa dei lavori del "LOTTO B) – *AMPLIAMENTO POLO ABV - LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA DEGENZA GRANDI ANIMALI E SPAZI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA PRESSO IL CAMPUS BORTOLAMI IN LOC. PIANO D'ACCIO – 64100 TERAMO (TE)*" finanziati con fondi FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – PSRA48B;
- che i lavori di realizzazione della Degenza sono ad oggi regolarmente in corso e coordinati con la parte archeologica in esecuzione in altra area adiacente;
- che con Decreto MUR n. 1171 del 08/08/2024 il Prof. Christian Corsi è stato nominato Rettore, per sei anni, a partire dal 01/11/2024;
- che a seguito dello scavo sono emersi ulteriori reperti tali che, l'Ateneo unitamente alla Soprintendenza e al FAI ha promosso la fruibilità di una giornata archeologica il 28/09/2024 e tale attività di divulgazione e pubblicità del lavoro finanziato con i fondi coesione FSC 2014-20 è in linea con le indicazioni della DGRA n. 117 del 07/02/20219;
- che con DR n. 618 del 12/11/2024 è stato nominato il Prof. Giorgio Vignola, quale coordinatore di Ateneo per le attività relative al Progetto Integrato AgroBioServ, per gli aspetti legati al completamento del Campus Bortolami e comunque per tutte le procedure relative ai rapporti con la Regione Abruzzo in ordine all'assegnazione FSR 21-27;
- che la nuova governance dell'Ateneo ha inserito tra i progetti strategici il completamento del Campus di Medicina Veterinaria prevedendo negli atti programmatici anche la valorizzazione dell'area archeologica come già da accordi preliminari con la Soprintendenza;
- che alla data del 28/11/2024 lo scavo archeologico consente la realizzazione delle strutture di cui al corpo di fabbrica della sbarra monta e che è necessario proseguire, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c e commi 3 e 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i seguenti contratti:
 - Dott. Alessandro Mucciante – Archeologo;
 - Dott.ssa Iolanda Piersanti - Archeologa;
 - Dott.ssa Laura Petrucci - Restauratrice;
 - Dott.ssa Samantha Fusari - Antropologa;e che per concludere lo scavo archeologico è necessario un nuovo contratto con opportuna procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., della durata massima di 60 giorni lavorativi, con i medesimi soggetti sopra elencati;
- che l'amministrazione ritiene pertanto necessario prorogare gli incarichi in essere con i professionisti già incaricati in modo tale da poter portare a termine tutti gli interventi in essere per la chiusura della relazione archeologica;
- che sono stati eseguiti sopralluoghi e incontri con la Soprintendenza e i professionisti incaricati per concordare le operazioni ancora necessarie per la conclusione degli interventi;
- che per l'espletamento delle procedure di affidamento delle proroghe degli incarichi per i servizi professionali suddetti è stato demandato il RUP con il supporto del gruppo di lavoro nominato con D.D.G. n. 347/2023;

PRESO ATTO

- che per intervenire con celerità, così come evidenziato dalla Soprintendenza e dal RUP, per garantire la rapida prosecuzione delle operazioni di analisi e restauro dei reperti archeologici rinvenuti, per il

Il Responsabile Unico del Progetto: Massimo Lupino Ha collaborato: F.to Ercole Di Massimo
--

completamento dello spostamento è necessario procedere con un affidamento diretto, che consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 al comma 1, let. b) prevede la possibilità di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO

- che è necessario prorogare gli incarichi ai professionisti già individuati, stabilendo con ognuno la nuova tempistica e i nuovi compensi, reciprocamente per le proprie mansioni per l'espletamento dei servizi di **"Proroga degli incarichi professionali di Archeologi, Restauratrice e Antropologa per intervento di completamento polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI. Atto di Concessione RA e UNITE del 28.12.2022 CUP C47E16001150001 - CODICE IOP:SSTEL103CFRW2DIT3F**;
- che è necessario procedere all'affidamento diretto dei servizi di **"Incarichi professionali di Archeologi, Restauratrice e Antropologa per completamento scavo archeologico presso il polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI"** della durata massima di 60 giorni lavorativi. *Atto di Concessione RA e UNITE del 28.12.2022 CUP C47E16001150001 - CODICE IOP:SSTEL103CFRW2DIT3F*
- che la spesa massima presunta e stimata è pari ad € 85.000,00, come desumibile dai documenti progettuali;
- che il RUP dell'intervento, gestirà singolarmente le procedure di affidamento dei servizi sul portale appalti Ubuy-UNITE;

ACCERTATA

- la disponibilità economica come sul Progetto AAED00038 del bilancio di Ateneo;
- Codice CPV - 71351914-3 Servizi Archeologici;
- la regolarità delle procedure svolte,

PRESO ATTO

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CUP *C47E16001150001* e provvederà ad acquisire i CIG;
- che il RUP gestirà la procedura di affidamento diretto sul portale appalti Ubuy-UNITE;
- che il RUP Ing. Massimo Lupino dichiarerà - ai sensi del l'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 - l'assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dei servizi affidati;
- che gli operatori economici individuati sottoscriveranno la *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001 DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)*;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 3 del "Codice di comportamento del personale contrattualizzato dell'Università degli Studi di Teramo ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 165/2001" emanato con DR 107 del 21/02/2024, gli affidatari, e per loro tramite i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente atto – saranno consegnati in copia e contestualmente sottoscritti dagli affidatari;

Il Responsabile Unico del Progetto: Massimo Lupino Ha collaborato: F.to Ercole Di Massimo
--

- che ai professionisti da individuare nel corso del presente anno, in applicazione del principio di rotazione, per l'affidamento di procedure similari, non sia stato fatto nessun affidamento;

VISTI

- il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- la maggiore spesa imprevista per gli scavi archeologici è compresa all'interno del QE in corso di aggiornamento per le varianti del Lotti B – C – D senza aumento di spesa complessivo;
- lo Statuto di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

DISPONE

- ART. 1)** di approvare tutti gli atti predisposti per gli affidamenti in oggetto, facenti parte del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
- ART. 2)** di autorizzare il RUP Ing. Massimo Lupino all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di **"Proroga degli incarichi professionali di Archeologi, Restauratrice e Antropologa per intervento di completamento polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI"**;
- ART. 3)** di autorizzare il RUP Ing. Massimo Lupino all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di **"Incarichi professionali di Archeologi, Restauratrice e Antropologa per completamento scavo archeologico presso il polo agro-bio-veterinario - DEGENZA GRANDI ANIMALI"** da gestire singolarmente sul portale appalti Ubuy-UNITE;
- ART. 4)** di demandare al RUP dell'intervento, Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti gli atti necessari per lo svolgimento degli affidamenti in oggetto, con il supporto del gruppo di lavoro nominato con D.D.G. n. 347/2023;
- ART. 5)** di impegnare ed imputare la spese derivanti dalla presente disposizione nel bilancio di Ateneo sul capitolo CA.01.11.08.01 "nuove costruzioni beni propri – opere in corso" –Progetto AAED00038 - Masterplan Polo AGROBIOSERV;
- ART. 6)** di rendicontare sul sistema SGP le relative spese derivanti dalla presente disposizione;
- ART. 7)** che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Conte

Il Responsabile Unico del Progetto: Massimo Lupino
Ha collaborato: F.to Ercole Di Massimo